

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月15日
 星期: 2
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 3°-6°

监
理
工
作
情
况

S49区验收支架,个别斜梁不正,平整度
 不行,整改后,再进行组件安装.

53.51区外桩地块焊接柱头.
 69-704高压电缆沟铺沙盖石皮,深度符合要求
 可以回填.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
石
作
建

前完成打桩8根,
 支架安装8组,组件安装23组.
 组件串线完成20组.
 2L配电箱接线2台.

其
它
事
项

前管桩AB300x10m到货12根.
 AB300x5m到货68根.

本日现场监理人员

王洪光 苗守刚 郭雷

记录人: 郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

