

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 24 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 2-6

监 理 工 作 情 况	SS. 5区制架支架查看验收. 个别两组 不平整. 调整后可进行组件安装. 场区围栏未完全封闭. 有村民进场区. 拉拉木托. 项目人员应加强现场管理.	
施 工 情 况	施工单位 中 石 作 建	施 工 内 容 及 进 度 当天完成支架安装14组. 组件安装17组. 2x70直流电缆敷设628米. 汇流箱接线2台.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员		王洪光 郭磊
记录人: 郭磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

