

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 24 日

星期: 一

工程名称: 江苏新聚中mwp名在村光伏发电项目

天气: 阴
气温: 14°-24°

监 理 工 作 情 况	整理监理日志、监理月报 编制监理月报资料、归档 现场巡视。	
施 工 情 况	施工单位 江苏新聚中mwp名在村光伏发电有限公司	施工内容及进度 组件安装, 1号1300-17号。 4号厂房组件安装。
其 它 事 项	发现 巡视时发现施工人员在撬板时未戴安全带。 造成组件支架有划痕。 已下发通知单给施工单位加强施工人员的培训。 进行保护, 杜绝此类事件发生。	
本日现场监理人员	邵 伟	
记录人: 邵 伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 邵 伟	