

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 26 日

星期: 二

工程名称: 江苏凯聚4mw光伏项目

天气: 晴
气温: 20—29°

监
理
工
作
情
况

现场巡视整理资料, 见证, 监理云

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏凯聚
光伏有限公司

H5 屋面组件安装完成 4/5

其
它
事
项

和总包方, 施工方商讨光伏组件到江流河中线缆的问题!
因设计图纸给的是金属软管敷设达到10米时中加力, 造成线缆困难,
不易固定, 美观较差.
在子设计阶段是否改用PVC管代替, 如采用PVC管代替, 设计是否
会出设计变更.

本日现场监理人员

记录人: 王 伟

王 伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 伟