

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 28 日

天气: 晴
气温: 12-27°

工程名称: 苏州工业园区星海广场改造工程

监
理
工
作
情
况

今日监理项目部检查:

- ① 光伏支架安装(对结构进行安装技术交底)
- ② 光伏支架基础拆模 支模检查, 发现仍有在浇筑麻布现象(已通知负责人)
- ③ 光伏支架、光伏组件转运至施工现场检查, 并口头交底注意安全。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏
电力
公司

- ① 今日土建班组支模, 拆模无危险。
- ② 光伏支架组件转运至现场。
- ③ 光伏支架安装7根。

其
它
事
项

支架组件安装共13个。
支模拆模安全。

本日现场监理人员

吴国南 李书

记录人: 李书

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 吴国南(签)

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建