

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 20 日

天气: 晴
气温: 12-27

工程名称: 湖北孝义电站扩容技改工程

监 理 工 作 情 况	今日监理项目部现场移交: ①. 混凝土浇筑完成浇筑量, 钢筋绑扎完成, 二次圈梁绑扎及锚固钢筋, 对存在的问题进行了处理. ②. 对模板及混凝土操作人员进行了安全教育. ③. 验收合格, 浇筑 (20T), 浇筑完毕.	
施 工 情 况	施工单位 上海电力有限公司	施 工 内 容 及 进 度 今日混凝土浇筑完成 41 个 水泥共 20 吨. 新塔架基础浇筑完成.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 田国利 刘永杰 李龙 记录人: 李龙 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国利 (代)	

