

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 29 日

星期: 五

工程名称: 湖北光化公司综合楼及南北改造工程项目

天气: 晴
气温: 15-27

监 理 工 作 情 况	监理项目部检查情况如下: ① 发现汽轮机(支墩)作业点, 钢筋笼未进行二次振捣, 监理单位要求停止汽轮机施工, 对汽轮机支墩模板进行整改, 监理单位检查后, 才同意汽轮机施工。 ② 支墩旁表示规范, 对现场安装人员进行技术交底, 要求汽轮机进行指导, 对易出现的问題多交待。 ③ 监理项目部召开监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海电力工程	汽轮机支墩汽轮机完成60个 钢筋笼振捣机制作1个 支墩(支墩)安装12组。
其 它 事 项	无其他事项	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建