

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 17 日

天气: 短时阵雨

星期: 二

气温: _____

工程名称: 邵武县供电公司10kV线路改造工程

监 理 工 作 情 况	局日监理项目部检查: ① 主变初件安装及引线施工. 施工环境因大雨冲塌. 不具备安装条件. 初件防冲刷到位. ② 昨日电工负责初件成连接MC4插头. ③ 昨运强班负责. 监理项目部. 监理项目部负责验收. 检查主变基础及新塔初串并网.	
施 工 情 况	施工单位 邵武县供电公司	施工内容及进度 电气部分施工: 新塔初件MC4插头连接. 接地线连接. 今日新塔初串并网 17组 (共计137组).
其 它 事 项		
本日现场监理人员	邵武县供电公司	
记录人: 朱龙	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 邵武县供电公司	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建