

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18-24℃

工程名称: 张孔夏光伏电站光伏逆变器安装工程

监 理 工 作 情 况	今日监理项目部检查现场情况: ① 检查主网箱2. 经监理项目部检查无安全隐患, 符合设计要求. ② 检查支架区有拉筋安装. 存在部分拉筋不规范. 拉筋位置不到位. 组件支架拉筋未整改等. 此问题已当场通知负责人整改. ③ 配合华测检测新装组件功率检测.	
施 工 情 况	施工单位 江苏华测电力工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 ① 新装拉筋开始安装 8人 ② 检查主网箱2 8人
其 它 事 项	下午 10-11.30 检测组件功率 (250W) 60块 晚上 9:00-10:00 检测组件EL特性	
本日现场监理人员: 田国栋 朱书		
记录人: 朱书 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国栋		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建