

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 20 日

星期: 一

工程名称: 苏美大港185MW风电工程

天气: 晴
气温: 2-14℃

监 理 工 作 情 况	一、监理单位组织项目人员进行专业知识学习, 下载整理相关图集等。 二、与建设单位内业主管张哪联系, 约定明日见面, 进行内业沟通交流。	
施 工 情 况	施工单位 长洲电建	施 工 内 容 及 进 度 一、现场人员: 10人, 机械: 挖掘机16台, 压路机2台, 推土机1台, 洒水车1辆, 运输车5辆。 二、当日完成工程量: 路基挖土方, 石方爆破, 初平及碾压300m, 清表300m, 升压站搬运土石方2000立方米, 软土路基换填300米, 2号风机位加宽, 挖排水沟。 三、累计完成工程量: 清表21.49km, 初平及碾压24.5km, 路基初平及碾压21.49km, 完成风机平台2处, 软土路基换填3410米, 升压站清表5300平方米, 挖土石方10000立方米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 朱青 申景鹏 郭少男		
记录人: 朱青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 申景鹏		