

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 21 日

星期: 一

工程名称: 丰县美丽乡村49.5km内农电工程

天气: 晴

气温: 6-22℃

监 理 工 作 情 况	一、与建设单位 张娜 联系, 见面并交接相关资料: 与道路施工图纸。 二、监理单位组织以日人员审查道路施工图纸。 三、审核签署道路施工队工程款。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	丰县电建 一、现场人员: 10人。机械: 挖掘机6台、压路机2台、拌土机1台、运土车1辆、运土罐车6辆。 二、当日完成工程量: 路基挖土石方, 土石破碎、初平及碾压 300m, 路基 300m, 拌土站 挖运土石方 4000m³, 黄土路基换填 300m。 三、累计完成: 路基 21.79km, 放线 24.51km, 完成路基初平及碾压 21.79km, 完成风机平台 2处, 黄土路基换填 771m, 拌土站运土 53000m³, 挖土石方 10000方米。	
其 它 事 项	由于监理单位尚未进场, 要求施工方做好道路验收前第三方检测的资质报审。	
本日现场监理人员: 张娜、李军、柳乃雷		
记录人: 柳乃雷 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张娜		