

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 25 日

星期: 四

工程名称: 靖江47.5MW风电项目

天气: 晴
气温: 2-14℃

监 理 工 作 情 况	一、学习北控风电管理制度:《集团安全质量管理体系》和《监理项目部标准化手册》。	
施 工 情 况	施工单位 中国电建集团 贵州工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场作业人员: 10人, 机械: 挖掘机6台, 压路机2台, 推土机1台, 洒水车1辆。 二、当日完成工作量: 路基挖土石方, 石方破碎, 初平及碾压200m, 清表200m, 升压站场地平整全部完成。道路边坡修整。路基找平碾压。 三、累计完成工作量: 清表224km, 放线24.5km, 完成路基初平及碾压224km, 完成风机平台22处, 软土路基换填3710m。升压站场地平整5300平方米(全部完成), 挖土石方13000立方米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏 常育 郝乃儒 记录人: 常育 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		