

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 26 日

星期: 星期六

工程名称: 措美北控49.5兆瓦风力发电项目.

天气: 晴

气温: 6-14℃

监
理
工
作
情
况

- 一、对道路施工单位(中六集团)进行项目资料整编交底。
- 二、与道路施工单位(中六集团)项目经理程孟沟通道路施工质量事宜。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中国电建集团贵州工程有限公司

- 一、现场工作人员:10人,机械:挖掘机6台,压路机2台,推土机1台,洒水车1辆。
- 二、当日完成工作量:路基挖土石方,石方破碎,初平及碾压200m,清表200m,道路边坡修整。路基找平碾压。
- 三、累计完成工作量:清表22.6km,取土2.5km,完成路基初平及碾压22.6km,完成风平平台20处。软土路基换填3110米。斗压站场地平整5800平方米(全部完成),挖土石方13000立方米。

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏 常青 郝乃雷

记录人:

常青

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生