

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 05 月 28 日

星期: 二

工程名称: 锦美北控1.5兆瓦风力发电项目

天气: 阴
气温: 4-17℃

监 理 工 作 情 况	一、向建设单位上报监理月报。 二、收到北控风力发电有限公司文件(北控风电安质(2018)008号)关于开展2018年“安全生产月”活动的通知。 三、为扎实开展好全国第17个“安全生产月”活动,监理项目部向施工单位发出监理工作通知单,抄送建设单位,详见 CMBK-JL-JBKM-2402				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 1106 437 1144">施工单位</th><th data-bbox="437 1106 1331 1144">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 1144 437 1547"> 高州电建 中元集团 </td><td data-bbox="437 1144 1331 1547"> 一、现场工作管理人员:9人,机械:挖掘机6台,压路机1台,推土机1台,洒水车1辆。 二、当日完成工作量:路基挖土石方,石方破碎,初平及碾压200m,清表200m,道路边坡修整,路基找平碾压成型。 三、累计完成工作量:清表23Km,初平24.5Km,完成路基初平及碾压23Km,完成风石平台23处,软土路基换填3710m,升压站场平5300平米,挖土方3000方。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	高州电建 中元集团	一、现场工作管理人员:9人,机械:挖掘机6台,压路机1台,推土机1台,洒水车1辆。 二、当日完成工作量:路基挖土石方,石方破碎,初平及碾压200m,清表200m,道路边坡修整,路基找平碾压成型。 三、累计完成工作量:清表23Km,初平24.5Km,完成路基初平及碾压23Km,完成风石平台23处,软土路基换填3710m,升压站场平5300平米,挖土方3000方。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
高州电建 中元集团	一、现场工作管理人员:9人,机械:挖掘机6台,压路机1台,推土机1台,洒水车1辆。 二、当日完成工作量:路基挖土石方,石方破碎,初平及碾压200m,清表200m,道路边坡修整,路基找平碾压成型。 三、累计完成工作量:清表23Km,初平24.5Km,完成路基初平及碾压23Km,完成风石平台23处,软土路基换填3710m,升压站场平5300平米,挖土方3000方。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	申景鹏 李海 李海				
记录人: 申景鹏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				