

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 05 月 30 日

星期: 三

工程名称: 贵州电建 49.5MW 风电项目

天气: 小雨
气温: 7-16℃

监
理
工
作
情
况

一、跟踪落实施工单位“安全生产月”落实情况。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

贵州电建
(中电集团)

1. 现场管理人员: 7 人, 机械: 挖机 5 台, 压路机 1 台, 推土机 1 台, 洒水车 1 台;
2. 当日完成工作量: 路基挖土石方、土方破碎石初平及碾压 200m, 清表 800m, 道路边坡修整, 路基初平碾压成型。
3. 累计完成工作量: 清表 24.2km, 放线 24.5km, 完成路基初平及碾压 24.1km, 完成风机平台以外、4 号站场平 5300 平方米挖土石方 13000 立方米。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李青 申景鹏 郁晓

记录人:

李青

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生