

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 3 日

星期: 一

工程名称: 塔美村47.5兆瓦风力发电项目.

天气: 雨雪

气温: -2 ~ -8℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视道路施工, 发现问题: 1. 有路段转弯半径过大, 2. 有路段边坡坡度过大, 3. 有路段纵向坡度过大, 以上问题已告知施工单位和建设单位, 建设单位副总, 还总要求三方内定时间对现场进行检查。 2. 跟踪落实“安全生产月”落实情况。	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建 中承集团	施 工 内 容 及 进 度 1. 现场管理人员: 9人, 机械: 挖掘机1台, 压路机1台, 洒水车1辆, 渣土车4辆。 2. 因大雪, 未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常高, 陈鹏, 郝凡雷 记录人: 常高 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		