

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 07 日

星期: 四

工程名称: 精美北控42.5兆瓦风电项目.

天气: 阴
气温: 2-15℃

监
理
工
作
情
况

- 一、跟踪落实“安全培训”活动开展情况。
- 二、检查道路工程整改情况。要求施工单位抓紧整改。
- 三、组织监理内部学习。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中核集团

- 一、现场作业人员: 9人, 机械: 挖机4台, 压路机1台。
- 二、当日完成工作: 路基提土, 土方破碎, 精平, 道路边坡修整, 路基找平碾压成型。
- 三、累计完成工作量: 清表24.5km, 放线24.5km, 完成路基初平及碾压24.5km, 风机平台完成28处, 软土路基换填371米, 升压站场平5300平方米(已全部完成), 挖土方13000立方米。

其
它
事
项

本日现场监理人员

曹志 申景明

记录人:

曹志

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

徐永生