

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 8 日

星期: 五

工程名称: 措美县49.5兆瓦风力发电项目

天气: 晴

气温: 2-16℃

监 理 工 作 情 况	一、督促丙家施工单位尽快完成前期资料的报审。 二、督促总包单位做好“安全生产月”的工作。
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中六集团	一、现场作业人员: 9人, 机械: 挖掘机4台, 压路机1台。 二、当日工作量: 路基挖土石方, 石方破碎, 精平, 道路边线修整, 路基碾压成型。 三、累计完成工作量: 清表24.5Km, 灰土24.5Km, 完成路基初平及碾压24.5Km, 风机平台完成23处, 软土路基填筑3710米, 升压站场平完成土石方13000立方米。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	何强 李莉 申景鹏
记录人: 单莉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐兴生