

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 9 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 31℃

工程名称: 江苏盐城阜宁风电项目

监 理 工 作 情 况	一、参加建设单位组织的“安全生产月”活动(演讲)。 二、组织学习安全生产知识。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 中核集团 一、现场作业人员: 9人, 机械: 挖掘机4台, 压路机1台。 二、当日工作: 道路边坡修整, 路基找平碾压成型。 三、累计完成: 填表24.5km, 放中24.5km, 完成路基初平及碾压24.5km, 软土路基换填370m, 升压站场地平整500平米全部完成, 挖土方约2000m³。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 申景鹏 郁雷 常育 记录人: 常育 总监理工程师/总监理工程师代表(签字) 徐耀生		