

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 1 日

星期: 一

工程名称: 措美达隆4.5兆瓦风力发电项目

天气: 小雨
气温: 7-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查道路施工单位消缺整改进度, 要求施工单位加快进度. 2. 巡视工地, 发现K32路段全填路段由于昨日大雨, 山降上雨水沿路面流淌冲刷破坏路肩和边坡, 要求施工单位立即进行修复和采取引流措施, 确保工程质量. 已发监理通知单1703-11-BKX18-21-03.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中核集团	一、现场管理人员4人, 挖掘机4台, 压路机1台, 二、道路、平台工程整改、消缺.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李 志, 郁 雷, 申 鹏	
记录人: 李 志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 保 辉 生	