

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 09 日

天气: 多云
气温: 6-17℃

星期: 四
工程名称: 措美县49.5兆瓦风力发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组织召开工地例会, 详见会议纪要. 2. 参加总包项目部组织的项目部级安全技术交底. 3. 巡视工地, 检查现场施工情况, 人料、机投入情况. 发现给水设备房部分地基土质松软, 不符合要求, 主要求整改. 经建设、总包、监理三方现场确认要求进行换填并做地基承载力试验.	
施 工 情 况	施工单位 安州电建 仲天集团	施 工 内 容 及 进 度 1. 现场管理人员、施工人员. 2. 综合楼基础平台模板安装. 3. 综合楼基础平台钢筋安装. 4. 综合楼基础平台模板拆除.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李育
记录人: 李育		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李耀生