

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年08月11日

天气: 阴/雨

星期: 天

气温: 8-11

工程名称: 若美北控49.5兆瓦风力发电项目.

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视工地. 检查现场施工进度. 人料机投入情况.</p> <p>2. 组织召开第四次地质专题会议. 详见会议纪要.</p>	
施 工 情 况	施工单位  贵州电建 (中天集团)	施 工 内 容 及 进 度  <p>1. 综合楼基础平台. 地梁. 模板加固. 钢筋安装.</p> <p>2. 现场管理人员3人. 模板工1人. 钢筋工7人.</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常南, 申景鹏, 朱景天		
记录人: 常南      总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生.		