

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

星期: 二

工程名称: 措美北控49.5兆瓦风力发电项目

天气:

气温: 7-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场检查施工单位现场施工情况和人力、机械、设备投入情况, 经查现场综合楼接地极所用材料不符合图纸设计要求, 且进场未报验, 角钢扁铁材料切口处未做防腐处理, 不符合工艺要求. 总包单位现场未见, 管理不到位. 监理单位发监理通知单 173352L-JBKM18-07 要求两日内书面回复; 现场无人施工. 建设单位一级计划要求今年10月30日综合楼土建交付工期紧, 任务重, 严重影响工期目标. 对此监理单位要求总包单位项目部积极组织人员、机械、材料设备进场施工, 确保进度. 2. 巡视工地, 施工单位进行安全文明措施整改, 进场道路由地方修路被挖断, 随断施工. 监理单位要求总包单位明日到场共同制定方案, 同时督促建设单位.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="225 1099 384 1144">施工单位</th><th data-bbox="384 1099 1386 1144">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="225 1144 384 1585">贵州电建 中六集团</td><td data-bbox="384 1144 1386 1585"> 1. 施工现场安全文明措施整改. 2. 钢筋加工区安全文明措施整改. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建 中六集团	1. 施工现场安全文明措施整改. 2. 钢筋加工区安全文明措施整改.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建 中六集团	1. 施工现场安全文明措施整改. 2. 钢筋加工区安全文明措施整改.				
其 它 事 项	由于地方施工挖断进场道路影响施工.				
本日现场监理人员	李 磊 朱 兵 申 景 鹏				
记录人: 李 磊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				