

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 08月 15日

星期: 三

工程名称: 措美县19.5兆瓦风力发电项目

天气: 多云
气温: 8-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 组织分包单位、总包单位加点到道路桥梁处召开现场会议, 就地方施工挖断桥梁道路部分的修桥事宜, 制定方案措施, 总包单位(贵州电建)无人参加, 已将方案措施告知建设单位荆总, 荆总同意由分包单位(中六集团)进行施工, 费用由建设单位承担。 2. 见证升压站-给水设备房地基承载力实验。 3. 巡视工地, 检查施工单位施工情况和人力、机械、设备投入情况, 提醒焊工接地焊接后清除焊渣。 4. 由于道路原因, 施工材料上不去工地, 进度较慢。	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建 (中六集团)	施 工 内 容 及 进 度 1. 道路修整。 2. 综合楼接地焊接。 3. 综合楼基础地梁模板安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常青、程兵、申晨鹏		
记录人: 常青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张光耀		