

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年08月17日

星期: 五

工程名称: 淮安港4.5万千瓦发电项目

天气: 多云  
气温: 8-18℃

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视工地, 检查施工单位现场施工进度、质量、安全文明情况以及投入的人料机情况。在现场检查中发现有个别工人未正确佩戴安全帽, 经现场指出后已得到整改, 要求现场安全员加强对工人的安全管理和交底。</p> <p>2. 审查施工单位上报的进度计划, 发现其内容与现场实际不相符合之处较多, 已退回重做。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	高州电建 (中集团)	<p>1. 管理人员7人, 施工人员18人,</p> <p>2. 综合楼基础地梁模板1-3轴完成。 综合楼基础地梁钢筋4-8轴完成90%。</p> <p>3. 升压站综合楼框架累计完成约20%。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		申崇鹏 朱昱 常勇
记录人: 常勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生