

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 18 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 8-19℃

工程名称: 长美路 195 米 11 月 18 日

监 理 工 作 情 况	1. 参加施工单位班前会, 要求各班组长带班和带班时间质量。 2. 见证综合楼地梁钢筋, 4.8, 8.2, 12 的钢筋单面焊取样送检。 3. 巡视工地, 检查施工单位施工班组是否现场人员, 机械, 材料设备投入情况, 检查钢筋绑扎基本合格, 但模板内存在木屑等杂物需要清理, 局部地梁钢筋保护层不够。 接地未完成, 以上问题已告知施工单位, 要求整改。 4. 收到总包单位施工现场协调会会议纪要。	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建 (中六集团)	施 工 内 容 及 进 度 1. 今日现场管理人员 5 人, 木工 2 人, 钢筋工 6 人。 2. 今日工作完成: 综合楼地梁钢筋绑扎完成, 地梁模板安装完成, 接地扁铁电焊接地安装完成。 3. 进场道路修桥。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏, 杨兵, 常秀。		
记录人: 常秀		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生