

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 22 日

星期: 三

工程名称: 揭美北控495兆瓦风力发电项目

天气: 阴/雨

气温: 7-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 由于道路工程(含场内新增道路、原农村至新建进场道路的改造工程、新建进场道路维护工程)近几日无人施工,很大程度上制约了后序工程的正常开展,也不同程度的制约了各环节的施工进度,发监理工作联系单要求中六集团项目部认真对待,确保进度 详见监理工作联系单 J335-JL-JBKCM7-ZH-006. 2. 监理验槽(送出线路开关站—揭美站塔基)存在以下问题: 1. 基坑未挖底, 2. 积水较多未排, 3. 基坑边坡无支护, 4. 石全运输中产生高桥, 6. 石全运至工地起出缓凝时间, 7. 土方方面问题: 1. 已开挖基坑边无防护, 2. 工地现场无安全标志牌, 3. 发电机与配电箱无接地, 4. 电器设备不符合要求, 5. 电缆未架空, 6. 生活帐篷内接成混泥土, 7. 一级配电箱不符合要求, 8. 使用大功率直焊机, 9. 液化气瓶与灶台安全距离不够, 10. 工人生活卫生条件差. 以上问题发出通知单要求整改, 详见 J335-JL-JBKCM10-ZH-008 和 J335-JL-JBKCM11-ZH-009	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建 中六集团	施 工 内 容 及 进 度 1. 综合楼基础模板拆除. 2. 综合楼一层钢筋加工. 3. 送出线路基坑验槽(不合格) 4. 现场管理人员4人. 木工12人. 外线泥工7人. 5. 给水设备房水池底板测量放线.
其 它 事 项	由于山上下来的水量暴增,新修的桥无法满足,水流向村里漫溢,通知施工单位采取疏水措施. 施工单位已开挖排水机引流.	
本日现场监理人员 申景明 朱强 常春		
记录人: 李南		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生