

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 22 日

星期: 五

工程名称: 揭美北控495兆瓦风电场项目

天气: 中雨

气温: 8-14℃

监 理 工 作 情 况	1. 组织各方进行现场安全文明专项检查, 问题较多, 详见监理检查记录表 17335-JL-JBKM14-004 和监理通知单 17335-JL-JBKM18-AQ-006. 2. 组织召开安全专题会议, 详见专题会议纪要 17335-JL-JBKM9-005. 3. 组织召开第二次工地例会, 详见会议纪要 17335-JL-JBKM9-211-002. 4. 组织各方探讨本项目监理考核制度. 5. 巡视工地, 检查升压站-综合楼现场和外线施工现场进度, 质量和投入的人力、材料、设备投入情况, 综合楼基础拆模后部分地方观感差, ④-⑥轴柱底补浆, 要求施工方对观感差部位修补, 补浆踢除, 柱模封模前柱底凿毛处理. 6. 由于外线施工单位现场及生活区文明较差, 施工资料报程序未下停工令.	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建 中六集团	施 工 内 容 及 进 度 1. 现场管理人员, 2人: 木工1人, 钢筋工8人. 2. 当日完成: 升压站综合楼基础除梁底模并对外拆模完成, 钢筋绑扎完成. 3. 场地材料集中堆放.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申鹏 魏兵 李青		
记录人: 李青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐辉生		

5111