

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 25 日

星期: 六

工程名称: 江苏宝应县风电项目

天气: 多云
气温: 9-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理月报, 详见 17335-JL-JBKXM16-ZH-004. 2. 巡视工地, 检查施工单位施工进度. 施工现场投入的人力、机械设 备情况, 经查施工现场综合楼基础回填打夯机只有一台, 进展缓慢. 同时分层回填的厚度超过施工方案的厚度要 求, 已告知施工方要求按方案严格落实现场施工. 3. 见证升压站-给水设备房基础地基承载力实验, 结果不 合格, 建议施工单位进行地基土置换的方法. 4. 发出监理工作联系单, 规范本项目会议制度, 详见 17335-JL-JBKXM17 -AQ-002.	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建 中六集团	施工内容及进度 1. 现场工作管理人员 2 人, 施工人员: 5 人, 挖机司机 1 人. 2. 当日完成工作量: 升压站-综合楼基础土方回填完成 50%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景瑞, 李青, 徐耀生.		
记录人: 申景瑞 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生		