

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 26 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 8-17℃

工程名称: 淮安北控495兆瓦风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理周报。 2. 与建设单位资料主管确认工程监理编码事宜。 3. 收到总包单位对分包单位关于升压站综合楼土方回填质量问题的通报"的扫描件。 4. 通知各单位明天上午在总包项目部召开风机基础与送出线路图纸会审。 5. 见证升压站-综合楼一层拉筋电渣压力焊取样。 6. 旁站升压站-综合楼基础回填土。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1104 405 1160">施工单位</th><th data-bbox="405 1104 1370 1160">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 1160 405 1597"> 贵州电建 (中元集团) </td><td data-bbox="405 1160 1370 1597"> 1. 现场工作管理人员: 3人. 施工队5人. 塔机1台. 2. 当日完成工程量: 升压站土方回填完成。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建 (中元集团)	1. 现场工作管理人员: 3人. 施工队5人. 塔机1台. 2. 当日完成工程量: 升压站土方回填完成。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建 (中元集团)	1. 现场工作管理人员: 3人. 施工队5人. 塔机1台. 2. 当日完成工程量: 升压站土方回填完成。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李南 申景鸿 蔡玉				
记录人: 李南	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生				