

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 08 月 27 日

星期:

工程名称: 瑞美世控45兆瓦风电项目

天气: 多云

气温: 8-18℃

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1. 巡视现场, 检查施工单位现场施工质量、进度和安全文明工作。经查外线施工现场机械接地有不合格, 现场施工用电不规范, 发电机电机叶轮未做安全防护。浇筑施工用电使用插线板, 以上问题已告知施工方取晚夜, 要求整改。</p> <p>2. 验收外线 G5 A、B 基础钢筋模板, C、D 基础钢筋, 验收合格。</p> <p>3. 旁站外线 G5 A、B 基础浇筑砼。</p> <p>4. 组织召开外线工程图纸预检, 详见会议纪要。</p> <p>5. 组织召开外线风机基础图纸预检, 详见会议纪要。</p> |                                                                                                                          |
| 施 工 情 况     | <p>施工单位</p> <p>贵州电建</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 外线开关站基础钢筋绑扎、模板安装。</p> <p>2. 外线 G5 基础 A、B 浇筑砼。</p> <p>3. 升压站综合楼上午基础土方分层回填夯实, 柱筋绑扎, 下午下雨停工。</p> |
| 其 它 事 项     | <p>本日现场监理人员: 李有 申景鹤 朱国磊</p> <p>记录人: 李有 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华</p>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |