

监 理 日 志 ()

日期: 2018年08月29日

星期: 三

工程名称: 贵州电网42.5kV及以下配电网工程

天气: 多云
气温: 8-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 工人生活区垃圾箱已满, 部分溢出, 对当地环境产生了不好的影响, 项目部垃圾箱已满, 蚊虫滋生, 对工人, 管理人员的身体健康构成威胁, 监理发出通知单, 要求项目部立即清理。 2. 巡视现场, 检查施工单位增加进度, 质量和安全情况, 综合楼柱筋加密区未按要求进行加密, 现场指出并交监理检查记录表要求整改。 3. 验收送出线路开关站钢筋模板工程, 验收合格, 明日浇筑。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 升压站综合楼一层脚手架搭设。 2. 送出线路开关站基础梁台钢筋模板安装。 3. 综合楼木工12人, 钢筋工8人, 泥工3人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏 赵晓梅 程良才		
记录人: 李青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀辉		