

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 30 日

星期: 四

工程名称: 接美北投45兆瓦风电项目

天气: 阴/雨

气温: 7-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 组织参建各方进行安全文明专项检查. 2. 组织召开第三次工地例会和安全文明专题会议, 详见会议纪要. 3. 验收外线 4. 检查现场进度、施工质量, 综合楼一层排架搭设部分横杆, 长度不足, 垫板有悬空, 不符合要求, 已告知施工单位, 要求整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 1099 368 1155">施工单位</th><th data-bbox="368 1099 1343 1155">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 1155 368 1603">贵州电建</td><td data-bbox="368 1155 1343 1603"> 1. 升压站综合楼一层排架搭设. 2. 升压站综合楼管理人员2人, 杠架3人, 钢筋工2人, 泥工3人. 3. 外线开关站基础承台钢筋模板安装. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 升压站综合楼一层排架搭设. 2. 升压站综合楼管理人员2人, 杠架3人, 钢筋工2人, 泥工3人. 3. 外线开关站基础承台钢筋模板安装.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 升压站综合楼一层排架搭设. 2. 升压站综合楼管理人员2人, 杠架3人, 钢筋工2人, 泥工3人. 3. 外线开关站基础承台钢筋模板安装.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李万 林兵 中景峰 刘俊松				
记录人: 李万	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 徐清江				