

监 理 日 志 ()

日期: 2018年08月31日

星期: 五

工程名称: 揭美北控环保电厂发电项目

天气: 多云
气温: 9-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 旁站G5塔机C支腿承台浇筑砼 2. 旁站外线开关站基础承台浇筑砼 3. 巡视工地检查施工单位现场施工进度、质量和安全文明施工情况, 经查综合楼一层排架搭设不符合要求, 已告知施工单位要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 升压站综合楼一层排架搭设 2. G5塔基浇筑砼 3. 外线开关站基础承台浇筑砼 4. 综合楼木工1人, 钢筋工8人, 泥工2人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏, 朱磊, 赵焕庭, 李宏		
记录人: 李宏		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生