

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 9 月 1 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 9-17℃

工程名称: 盐城港49.5MW风电项目.

| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 验收升压站-开关站 5号3号塔基.<br/>2. 巡视工地. 检查施工单位现场施工质量. 进度和安全文明情况.<br/>外线开关站基础拆模后砼观感质量较差. 已要求施工单位立即安排人员进行整改.<br/>3. 参加业主单位组织召开的2018年质量月启动会. 详见专题会议纪要.</p>                                                                                                                                                                                                                              |      |               |             |                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 1182 467 1238">施工单位</th><th data-bbox="467 1182 1439 1238">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 1238 467 1675"> <p>贵州电建</p> </td><td data-bbox="467 1238 1439 1675"> <p>1. 风机基础F14往F09方向道路开进, 道路开挖回填, 施工至碎石段. 施工进度约70米.<br/>2. 综合楼非架塔设.<br/>3. 升压站-开关站3号. 5号塔基施工.</p> </td></tr> </tbody> </table> | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | <p>贵州电建</p> | <p>1. 风机基础F14往F09方向道路开进, 道路开挖回填, 施工至碎石段. 施工进度约70米.<br/>2. 综合楼非架塔设.<br/>3. 升压站-开关站3号. 5号塔基施工.</p> |
| 施工单位                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |             |                                                                                                  |
| <p>贵州电建</p>                            | <p>1. 风机基础F14往F09方向道路开进, 道路开挖回填, 施工至碎石段. 施工进度约70米.<br/>2. 综合楼非架塔设.<br/>3. 升压站-开关站3号. 5号塔基施工.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |             |                                                                                                  |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |             |                                                                                                  |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>张鹏 李五 赵晓波 李为</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |             |                                                                                                  |
| <p>记录人: 李为</p>                         | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 张鹏</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |             |                                                                                                  |