

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 02 日

天气: 多云
气温: 8-19℃

星期: 月
工程名称: 措美县49.5兆瓦风力发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 验收外线开关站西南院墙基础模板, 符合设计要求. 2. 验收外线6#塔基C、D柱承台钢筋模板, 符合设计要求. 3. 验收升压站一开关站2#基槽, 深度、长度、宽度符合设计要求. 4. 巡视工地, 检查施工现场质量, 安全文明及施工进度情况. 外线升压站加压机房地路拓宽, 施工总包已增加两名质量部技术人员.	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 升压站一开关站2#基槽垫层浇筑完成. 2. 升压站综合楼一层框架满堂脚手架搭设. 3. 风机基础F14往F09方向道路开挖回填150米. 280型挖振机2台, 50型装载机1台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 常青 朱兵 赵煥柱 申景鹏		
记录人: 常青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		