

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 03 日

天气: 多云
气温: 8-18℃

星期: 二
工程名称: 措美县19.5kV风力发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查施工单位现场施工情况, 质量, 进度和安全文明情况, 经查送出线路钢架加工区未搬迁(2018.08.30安全文明会议要求9月3日前搬迁完成), 现场未设围栏, 场地材料, 设备堆放凌乱, 宿舍卫生差, 升压站综合楼施工现场有工人吸烟, 以上情况已告知施工单位, 要求立即整改. 2. 验收升压站综合楼一层排架, 经查, 周围未设排水沟, 主杆间距部分地方偏大, 上部未设水平防撑杆, 部分地方垫块悬空, 以上问题要求施工单位整改完成前不得进行上部施工. 3. 旁站送出线路开关站西侧, 南侧围墙基础和G6塔基的C.D基础浇筑砼, 详见旁站监理记录表.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 送出线路开关站西侧, 南侧围墙浇筑砼. 2. 送出线路开关站G6塔基C.D基础浇筑砼. 3. 升压站综合楼二层梁模板安装. 4. 场内道路施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏, 宋兵, 赵焕柱, 李青 记录人: 李青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		