

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 04 日

星期: 二

工程名称: 措美光控495线路A力发电站

天气: 多云

气温: 8-19℃

监
理
工
作
情
况

1. 旁站送出线路G5塔机基础回填土, 详见旁站记录表 (9:00-12:00)
2. 验收送出线路N2塔机基础模板安装.
3. 检查送出线路5#塔基C柱, 砼外观尺寸符合设计要求.
4. 检查送出线路N6#塔基A、B柱承台立柱钢筋符合设计要求.
5. 巡视工地, 检查施工现场安全文明情况及施工进度及材料设备投入情况, 经查升压站一层框架满堂脚手架搭设不合格, 存在安全问题, 已告知建设单位和施工单位, 要求立即整改, 整改完成前不得进行上部模板安装. 施工单位已停止上部模板安装进行整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

贵州电建

1. 送出线路G5塔基回填土, N2塔基钢筋模板安装.
- N6塔基A、B柱承台立柱钢筋绑扎.
2. 给水设备房放线.
3. 升压站综合楼满堂脚手架整改.
4. 现场安全文明整改.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李有 宋兵 李瑞 李焕松

记录人: 李有

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐辉生