

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 09 月 05 日

天气: 多云
气温: 8-20℃

星期: 二
工程名称: 盐城港15兆瓦风力发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查施工单位现场施工质量、进度、安全文明情况。因进度, 造成工程延期, 进度缓慢, 人员、材料组织不足, 不能满足施工, 影响安全, 发出监理通知单, 详见1535JL-BKX18-26-012, 升压站综合楼一层框架满堂脚手架已搭设, 自施工面但无人施工, 风机基础定位放点, 具备施工条件, 要求施工单位组织人力、机械、材料及时施工, 详见1535JL-BKX18-26-012, 检查升压站综合楼一层框架满堂脚手架搭设报告, 符合要求, 符合设计, 同意施工。 2. 巡视升压站综合楼AB支座及承台模板, 符合设计要求, 同意施工。升压站综合楼G5塔基D支座及承台钢筋模板, 符合要求, 同意施工。升压站G6塔基D支座及承台钢筋模板, 符合要求, 同意施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 升压站综合楼一层框架满堂脚手架整改。 2. 升压站综合楼一层框架板模板安装。 3. 风机基础放点定位。 4. G5 D支座及承台浇筑砼。 5. G6 AB支座及承台钢筋模板安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李青, 程兵, 赵焕恒, 中景鹏 记录人: 李青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐永生		