

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 09 月 06 日

星期: 四

工程名称: 措美北控49.5兆瓦风力发电项目

天气: 晴  
气温: 3-15°C

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 组织各参建单位进行现场安全文明检查。<br/>2. 组织召开第四工地例会。<br/>3. 综合楼现场工作人员2人, 施工人员16人, 钢筋工12人, 泥工3人, 道路安装平台工作人员2人, 班司机1人, 测量人员2人, 280型塔机2台, 60型装载机1台,<br/>4. 巡视工地, 检查施工单位的文明施工情况, 检查文明施工工作不到位, 检查测量中综合楼焊接钢筋质量较好, 外线开关箱内电焊机材料不合格, 不符合图纸要求, 详见工地例会会议纪要。</p> |                                                                                                                                                                           |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. F08-F01线路路段开挖, 开挖100米, 累计170米。<br/>2. 综合楼一层满堂脚手架加固, 梁钢筋绑扎。<br/>3. 外线开关箱配电线路接地, 梁钢筋绑扎完成60%, 围墙新砌60米。<br/>4. 外线G6 CD管更换, ABR退支模完成, G3基础清理完成。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| <p>本日现场监理人员: 申景鹏, 赵煜程, 朱品杰, 李勤</p>     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| <p>记录人: 李勤</p>                         |                                                                                                                                                                                                                                             | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀过</p>                                                                                                                                           |