

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 7 日

星期: 五

工程名称: 措美北控 49.5MW 风电项目.

天气: 多云

气温: 2-11°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地、检查施工单位现场施工情况和安全文明情况以及人力材料、设备投入情况. 送电线路工程现场工作管理人员 2 人. 施工负责人 2 人. 钢筋工 25 人. 普工 13 人; 道路及吊装台管理人员 2 人. 司机 1 人. 28 型挖机 2 台. 50 型装载机 1 台. 综合楼管理人员 3 人. 施工负责人 1 人. 钢筋工 18 人. 2. 整理会议纪要.
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
贵州电建	1. 综合楼模板安装. 钢筋绑扎 2. 供水设备房基础底板钢筋绑扎. 3. F25 风机基础开挖. 4. F08-F07 线路道路开挖, 开挖长度 10 米. 累计 27 米. 5. 外线开关站配电线路接地梁钢筋绑扎完成 80%. 周详砌筑 70 米. 6. 外线 G5 基础 D 腿开挖模板回填. N4 基础钢筋绑扎.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	申景明, 李煥书, 熊其, 李莉
记录人: 李莉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 熊其