

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 09 日

天气: 多云
气温: 8-18℃

星期: 日
工程名称: 贵州电网47.5kV变电站改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 验收外线N3塔基基础, 模板安装及钢筋绑扎符合图纸设计要求. 2. 巡视工地, 检查升压站-综合楼现场施工情况. 经查综合楼一层满堂脚手架中部分连接螺栓松动, 存在安全隐患, 已告知施工单位要求整改. 3. 巡视工地检查送出线路G6.A.B支杆外观尺寸, 符合要求, 同意进入下道工序施工. 4. 旁站G6塔基回填土, 时间6:00~19:30. 5. 验收升压站综合楼二层梁板-屋架钢筋模板. 有部分板面分布筋未完成, 梁板保护层不满足. 已通知施工单位明天凌晨前必须检查, 合格后方可浇筑.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1102 427 1146">施工单位</th><th data-bbox="427 1102 1474 1146">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1146 427 1621">贵州电建</td><td data-bbox="427 1146 1474 1621"> 1. 外线开关站地梁钢筋绑扎, 支模完成. 2. 送出线路G4塔基钢筋绑扎, 支模. 3. 送出线路G6塔基A.B模板拆除. 4. 开关站-升压站线路N3钢筋绑扎, 模板安装. 5. 升压站-综合楼钢筋绑扎, 水电安装. 6. F08-F01段路修, 开槽长20米宽40厘米. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 外线开关站地梁钢筋绑扎, 支模完成. 2. 送出线路G4塔基钢筋绑扎, 支模. 3. 送出线路G6塔基A.B模板拆除. 4. 开关站-升压站线路N3钢筋绑扎, 模板安装. 5. 升压站-综合楼钢筋绑扎, 水电安装. 6. F08-F01段路修, 开槽长20米宽40厘米.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 外线开关站地梁钢筋绑扎, 支模完成. 2. 送出线路G4塔基钢筋绑扎, 支模. 3. 送出线路G6塔基A.B模板拆除. 4. 开关站-升压站线路N3钢筋绑扎, 模板安装. 5. 升压站-综合楼钢筋绑扎, 水电安装. 6. F08-F01段路修, 开槽长20米宽40厘米.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李有 申鹏 赵俊恒 朱兵				
记录人: 李有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				