

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 11 日

星期: 三

工程名称: 常熟市49.5兆瓦风力发电项目

天气: 阴/雨

气温: 9-19℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查开关站围堰, 现场施工进度缓慢, 不能满足周进计划的需求. 发监理联系单一份, 详见135-JL-BKXMT-ZL-009.
2. 验收开关站围堰外排水沟基槽, 经查尺寸符合要求, 同意进入下道工序施工.
3. 验收送出线路G4塔基A、B、C基础, 经查符合设计要求, 同意进入下道工序施工.
4. 检查25塔基钢筋绑扎工程, 经查不符合要求, 已告知施工单位要求整改.
5. 见证建设监理单位工程部领导土地检查.
6. 见证风机基础钢筋材料及材料取样.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

常熟市

1. F08-F09路段开挖, 开挖长度100米, 累计970米. 280型挖掘机1台, 50型装载机1台.
2. 综合楼一层拆边模完成.
3. 给水设备房底板钢筋安装90%, 模板安装10%.
4. F21风机基础开始开挖.
5. 风机基础制作.
6. 开关站基础圈梁砼养护, 围堰排水沟基础开挖2米, 垫层浇筑30米.
7. 出线G4模板安装完成, 15支模完成25%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏, 赵焕书, 朱昌兵, 常青

记录人: 常青

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生.