

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 12 日

星期: _____

工程名称: 锦美北控49.5兆瓦风电项目

天气: 阴

气温: 1-12℃

监 理 工 作 情 况	1. 旁站送出线路G4ABC基础浇筑砼(9:30-17:00)共13m³. 详见旁站监理记录表. 2. 检查开关站一升压站N3砼外观尺寸. 符合设计及规范要求. 同意进入下道工序施工. 3. 开关站一升压站N6塔基验槽, 经查符合设计及规范要求. 同意进入下道工序施工. 4. 旁站送出线路开关站基础土方回填. 详见旁站监理记录表. 5. 巡视工地. 检查综合楼及升压站现场建设. 施工质量和安全文明情况.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="279 1086 438 1153">施工单位</th><th data-bbox="438 1086 1530 1153">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="279 1153 438 1624">贵州电建</td><td data-bbox="438 1153 1530 1624"> 1. 送出线路开关站地梁模板拆除. 2. 送出线路开关站围墙构造柱模板安装. 钢筋焊接. 3. 送出线路G4ABC基坑浇筑砼. 4. 送出线路N3塔基基础模板拆除. 5. 送出线路N5钢筋模板安装. 6. 送出线路开关站基础土方回填夯实. 7. 送出线路N6基槽开挖. 8. 升压站综合楼一层柱模板. 梁板模板拆除. 二层钢筋绑扎. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 送出线路开关站地梁模板拆除. 2. 送出线路开关站围墙构造柱模板安装. 钢筋焊接. 3. 送出线路G4ABC基坑浇筑砼. 4. 送出线路N3塔基基础模板拆除. 5. 送出线路N5钢筋模板安装. 6. 送出线路开关站基础土方回填夯实. 7. 送出线路N6基槽开挖. 8. 升压站综合楼一层柱模板. 梁板模板拆除. 二层钢筋绑扎.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 送出线路开关站地梁模板拆除. 2. 送出线路开关站围墙构造柱模板安装. 钢筋焊接. 3. 送出线路G4ABC基坑浇筑砼. 4. 送出线路N3塔基基础模板拆除. 5. 送出线路N5钢筋模板安装. 6. 送出线路开关站基础土方回填夯实. 7. 送出线路N6基槽开挖. 8. 升压站综合楼一层柱模板. 梁板模板拆除. 二层钢筋绑扎.				
其 它 事 项	9. 升压站F21基槽开挖. 10. 升压站门卫房基槽开挖. 11. F08-F01路段开挖200米. 累计117米.				
本日现场监理人员	申景鹏、朱国兵、袁焕柱、常青				
记录人: 常青	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生				