

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 13 日

星期: 四

工程名称: 贵州电业49.5兆瓦风电项目

天气: 阴/雨

气温: 1-9℃

监 理 工 作 情 况	1. 组织建设单位、总包单位、分包单位进行现场安全文明专项检查, 现场安全文明情况总体较好, 查出问题详见监理通知单 17335-12-JBKX118-A2=011. 2. 组织召开安全文明专题会议, 会议内容详见 17335-12-JBKX119-011 3. 组织召开第五次工地例会, 会议内容详见 17335-12-JBKX119-05 4. 本施工现场人员机械设备情况: 道路: 管理人员 2 人, 司机 1 人, 280 型挖机 4 台, 50 装载机 1 台; 4 压路: 管理人员 3 人, 司机 1 人, 钢筋 2 人, 水电工 3 人, 外线: 管理人员 2 人, 木工 4 人, 钢筋工 5 人, 普工 30 人, 挖机 2 台, 装载机 1 台. 5. 旁站入 5 塔身基础浇筑, 旁站开关站基础回填土, 详见旁站监理记录表.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 1075 383 1142">施工单位</th> <th data-bbox="383 1075 1482 1142">施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 1142 383 1612"> 贵州电建 </td> <td data-bbox="383 1142 1482 1612"> 1. F08-F11 路段开挖 200 米, 累计 1370 米, 280 挖机 4 台, 50 装载机 1 台. 2. 综合楼二层脚架搭设, 给水设备房脚架搭设, 钢筋绑扎. 3. 门卫房基础开挖完成. 4. F21 及 F22 基础开挖完成后修整, F22 钢筋绑扎完成. 5. 开关站土方回填 70%, 围墙构造柱支模完成. 6. 开关站配电综合楼立杆电杆埋设完成 12 根. 7. G3 钢筋绑扎 75%. </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. F08-F11 路段开挖 200 米, 累计 1370 米, 280 挖机 4 台, 50 装载机 1 台. 2. 综合楼二层脚架搭设, 给水设备房脚架搭设, 钢筋绑扎. 3. 门卫房基础开挖完成. 4. F21 及 F22 基础开挖完成后修整, F22 钢筋绑扎完成. 5. 开关站土方回填 70%, 围墙构造柱支模完成. 6. 开关站配电综合楼立杆电杆埋设完成 12 根. 7. G3 钢筋绑扎 75%.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. F08-F11 路段开挖 200 米, 累计 1370 米, 280 挖机 4 台, 50 装载机 1 台. 2. 综合楼二层脚架搭设, 给水设备房脚架搭设, 钢筋绑扎. 3. 门卫房基础开挖完成. 4. F21 及 F22 基础开挖完成后修整, F22 钢筋绑扎完成. 5. 开关站土方回填 70%, 围墙构造柱支模完成. 6. 开关站配电综合楼立杆电杆埋设完成 12 根. 7. G3 钢筋绑扎 75%.				
其 它 事 项	8. V6 换填完成, 垫层浇筑完成. 9. V5 浇筑完成 75%. 10. V3 回填完成.				
本日现场监理人员	李莉 程开, 中景鸣 赵松胜				
记录人: 李莉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				