

监 理 日 志 ()

日期: 2018年09月14日

天气: 阴/小雪
气温: 1-12℃

星期: 五
工程名称: 苏美特19.5兆瓦风力发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查送出线路G3塔基基础C桩钢筋模板安装质量, 经查符合要求, 同意进入下道工序砼浇筑施工. 2. 验收N4塔基基础钢筋, 井深, 经查符合要求, 同意进入下道工序砼浇筑施工. 3. 检查N6钢筋绑扎质量, 经查符合要求. 4. N7塔基验收, 经查符合要求, 同意进入下道工序施工. 5. 现场情况: 道路管理人员1人, 司机1人, 280型挖机4台, 50型装载机1台, 升压站及风机基础: 管理人员2人, 木工6人, 钢筋工24人, 水电工3人, 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 挖掘机两台, 装载机1台. 6. 送出线路G3施工道路路基差, 车辆通行存在安全隐患, 监理单位已下发整改通知单, 编号: 180914-12.	
施 工 情 况	施工单位: 贵州电建 施工内容及进度: 1. 送出线路G3塔基(基础部分)完成. 2. 开关站一层框架柱钢筋绑扎完成. 3. N4井桩桩孔开挖, 钢筋安装. 4. N6塔基基础钢筋绑扎完成. 5. N7塔基基槽开挖, 垫层浇筑. 6. N5浇筑完成. 7. 升压站综合楼一层柱钢筋绑扎, 满堂脚手架搭设. 8. 升压站综合楼库房门卫房超深部分基础二次开挖, A轴线基础人工清理.	
其 它 事 项	9. F21, F10风机基础开挖. 10. F08-F01路段开挖600米, 累计1670米.	
本日现场监理人员	常青, 赵焕柱, 朱号兵, 申景鹏	
记录人: 常青	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀奎	