

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 15 日

星期: 五

工程名称: 稻美北控49.5兆瓦风电项目

天气: 晴/小雨
气温: 1-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 验收外线开关站围墙墙基基础开挖深度、宽度符合设计要求, 同意下道工序施工。 2. 验收外线G3塔基钢筋模板符合设计要求, 同意下道工序施工。 3. 旁站N4塔基浇筑砼, 详见旁站记录。 4. 旁站N5塔基土方回填, 检查桩外观尺寸符合设计要求, 同意隐蔽, 详见旁站记录。 5. 见证升压站库房地面工房地基承载力试验, 试验结果合格。 6. 检查现场安全文明施工情况, 经查现场安全文明情况较好, 工程质量符合图纸设计及规范要求。	
施 工 情 况	施工单位 贵州中建	施 工 内 容 及 进 度 1. 道路情况: 管理人员2人, 司机1人, 280型挖机4台, 50装载机1台, F08-F01路段开挖300米, 累计完成1970米, F11风机电台林带降低。 2. 升压站风机平台情况: 管理人员3人, 桩工20人, 钢筋工24人, 木工3人, 综合楼二层模板安装, 砌体架搭设; 库房地面地基承载力试验, F21风机基础开挖; F10风机基础开挖。 3. 送出线路情况: 管理人员2人, 桩工4人, 钢筋工5人, 木工30人, 挖机2台, 装载机2台, 柴油发电机房脚手架搭设完成, 模板安装, 围墙基础开挖完成50米, 西面综合楼立柱钢筋绑扎4根; N4塔基基础浇筑, G3塔基浇筑完成, N5塔基基础回填完成。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李莉, 赵煥超, 朱思杰, 申景鹏
记录人: 李莉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀士