

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 16 日

星期: 日

工程名称: 指美北控495兆瓦风力发电项目

天气: 小雨/晴
气温: -2-12℃

监 理 工 作 情 况	1. 送出线路G3塔基基础浇筑砼. (9:00-18:00). 详见旁站监理记录表. 2. 巡视现场, 发现送出线路开关站配电综合楼③轴和④轴±0.00以下砌体存在回填土施工中倾斜. 发监理通知单要求返工. 详见17335-JL-JBKX18-ZL-013. 3. 送出线路开关站施工工人不足. GIS室和主控室脚手架搭设无人施工. 发监理通知单要求增加劳动力. 详见17335-JL-JBKX18-ZL-014. 4. 现场检查升压站综合楼线管盒阻燃性能和送出线路开关站线管阻燃性能. 试验结果合格. 5. 见证取样钢筋机械接头一组 (风机基础).				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 1052 430 1108">施工单位</th><th data-bbox="430 1052 1484 1108">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 1108 430 1568">贵州电建</td><td data-bbox="430 1108 1484 1568"> 1. 道路及吊装平台: 管理人员2人, 司机1人. 280型挖掘机四台, 50装载机1台, 压路机1台. F08-F01路段开挖30米, 累计217米, 因F11风机平台降标高. 测量F08-F01线路及点位. 2. 升压站及风机基础: 管理人员3人, 木工20人, 钢筋工28人, 水电3人. 综合楼二层模板安装, 外脚手架搭设; 库房及门卫室未施工. 给水设备房底板钢筋绑扎完成浇筑; F10, F21风机基础开挖. F21, F22风机基础压浆. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人. 挖掘机2台, 装载机1台. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 道路及吊装平台: 管理人员2人, 司机1人. 280型挖掘机四台, 50装载机1台, 压路机1台. F08-F01路段开挖30米, 累计217米, 因F11风机平台降标高. 测量F08-F01线路及点位. 2. 升压站及风机基础: 管理人员3人, 木工20人, 钢筋工28人, 水电3人. 综合楼二层模板安装, 外脚手架搭设; 库房及门卫室未施工. 给水设备房底板钢筋绑扎完成浇筑; F10, F21风机基础开挖. F21, F22风机基础压浆. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人. 挖掘机2台, 装载机1台.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 道路及吊装平台: 管理人员2人, 司机1人. 280型挖掘机四台, 50装载机1台, 压路机1台. F08-F01路段开挖30米, 累计217米, 因F11风机平台降标高. 测量F08-F01线路及点位. 2. 升压站及风机基础: 管理人员3人, 木工20人, 钢筋工28人, 水电3人. 综合楼二层模板安装, 外脚手架搭设; 库房及门卫室未施工. 给水设备房底板钢筋绑扎完成浇筑; F10, F21风机基础开挖. F21, F22风机基础压浆. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人. 挖掘机2台, 装载机1台.				
其 它 事 项	开关站柴油发电机房4.5米梁绑扎钢筋; 围墙基础开挖40米; 配电综合楼脚手架搭设; 围墙构造柱浇筑完成90米; N4浇筑完成. G3浇筑完成. N6支模完成. N8开挖完成.				
本日现场监理人员	常青, 赵焕辉, 朱宗兵, 申景鹏				
记录人: 常青	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				