

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 17 日

星期: 一

天气: 小雪/晴

气温: -2-14℃

工程名称: 措美拉控49.5兆瓦风力发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 验收N6塔基钢筋. 模板质量. 经查看符合规范和设计要求 同意浇筑. 2. 旁站N6塔基基础浇筑砼. <10:00-18:30>. 3. 验收G4塔基砼拆模后外观质量. 经查外观成型质量 较好. 同意回填. <10:00-12:00> 4. 检查N7塔基基础钢筋质量. 经查钢筋安装符合图纸 设计和规范要求. 同意模板安装. 5. 验收送出线路开关站东围墙基础深度. 经查符合 图纸设计要求. 同意进行下道工序施工. 6. 巡视现场发现升压站给水设备房剪力墙钢筋绑扎未按规范. 责令改正.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="245 1099 411 1149">施工单位</th><th data-bbox="411 1099 1565 1149">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="245 1149 411 1630">常州城建</td><td data-bbox="411 1149 1565 1630"> 1. 送出线路开关站脚手架搭设. 柴油发电机房顶板支模. 框架柱钢筋绑扎 2. 送出线路开关站东围墙基础开挖完成. 垫层支模浇筑. 3. 送出线路G4塔基模拆除. 塔基回填完成. 4. 送出线路G4N6塔基浇筑完成. 5. N7塔基钢筋绑扎完成. 6. F08-F01道路开挖200米. 累计2370米 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	常州城建	1. 送出线路开关站脚手架搭设. 柴油发电机房顶板支模. 框架柱钢筋绑扎 2. 送出线路开关站东围墙基础开挖完成. 垫层支模浇筑. 3. 送出线路G4塔基模拆除. 塔基回填完成. 4. 送出线路G4N6塔基浇筑完成. 5. N7塔基钢筋绑扎完成. 6. F08-F01道路开挖200米. 累计2370米
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
常州城建	1. 送出线路开关站脚手架搭设. 柴油发电机房顶板支模. 框架柱钢筋绑扎 2. 送出线路开关站东围墙基础开挖完成. 垫层支模浇筑. 3. 送出线路G4塔基模拆除. 塔基回填完成. 4. 送出线路G4N6塔基浇筑完成. 5. N7塔基钢筋绑扎完成. 6. F08-F01道路开挖200米. 累计2370米				
其 它 事 项	7. F10风基础开挖. F11(机舱平台)降林高. F20(机基础)开挖. 8. F09道路压路机碾压夯实. 9. 升压站给水设备房剪力墙钢筋绑扎. 10. 升压站综合楼二层支模架搭设. 外墙架搭设. 11. 升压站门卫房基础垫层浇筑.				
本日现场监理人员	李青. 申景峰. 宋兵. 赵振权				
记录人: 李青	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐建生				