

监 理 日 志 ()

日期: 2018年09月19日

天气: 晴
气温: 2-14℃

星期: 三
工程名称: 指美北控495兆瓦风电项目

监
理
工
作
情
况

1. 验收送出线路N7塔基基础钢筋模板工程, 经查符合要求, 同意浇筑, 旁站N7基础浇筑砼。
2. 送出线路G2塔基基槽验收, 经查符合设计要求, 同意进入下一道工序施工。
3. 检查送出线路G3石方外观尺寸, 经查符合设计及规范的要求, 同意回填。
4. 巡视现场发现升压站综合楼二层柱模开始安装, 但柱底焊渣未清, 浮浆未处理, 部分柱筋未加垫块或保护层不均等问题未解决, 竟包未自检, 且报监理验收柱钢筋, 针对以上问题监理发出通知单要求已安装好的模板拆除, 按程序自检合格报监理验收, 合格再封模。详见7335-JL-JPKW18-2-05。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

贵
州
电
建

1. 道路工程: 管理人员2人, 司机1人, 28型挖机4台, 50装载机1台, 压路机1台, F08-F01路段开挖100米, 累计250米, F5风机平台降标高, F08-F01道路压路机碾压夯实。
2. 升压站及风机基础: 管理人员3人, 施工员木工2人, 钢筋工28人, 水电工3人, 挖机2台, 吊车1台, 自卸车1台, 升压站综合楼支模架, 检查加固, 模板安装, 外脚手架搭设, 架木搭设, 各房钢筋绑扎, F20风机基础开挖, F23, F24基础放线。
3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 挖机2台, 装载机1台, 配电综合楼搭设脚手架, 围墙压顶浇筑40米, 支模完成50米; N1塔基浇筑完成, G2塔基基槽开挖。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 常青, 朱岳东, 赵淑红, 申景鹏

记录人: 常青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生